



D6AAD878-E9B4-4775-8753-933D528AB6E8

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10409872
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ESPINOZA ORTIZ MARCOS LORENZO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	14/07/2020 03:48:01 p.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	ALBAN GUERRERO LINO	DNI	06825072	01/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	BALTAZAR RAMOS VICTOR ANDRES	DNI	21553485	01/01/2009	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	CORREA LEON RUSBITH	DNI	43720999	15/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	JACHILLA CASTROMONTE EDGAR JAIME	DNI	07476365	13/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	MAMANI MOLINA AGUSTIN JORGE	DNI	10205382	16/07/2018	1, 2, 3, 4 y 5
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	PILLACA POZO EULALIO LUIS	DNI	28715369	24/02/2020	1, 2, 3, 4 y 5
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	ROMERO GRADOS CARLOS ALBERTO	DNI	07851497	08/02/2016	1, 2, 3, 4 y 5
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	TORRE SIERRA EDGAR	DNI	00517462	28/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	VASQUEZ CUSCO ELENA	DNI	25750307	13/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	ZAPATA RAMOS JHON ROBERTH	DNI	80493049	01/08/2018	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

**Notas:**



- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas. D6AAD878-E9B4-4775-8753-933D528AB6E8



D6AAD878-E9B4-4775-8753-933D528AB6E8

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p><b>MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 053-2018/CEPLAN/PCD, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2019.</b></p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva  <input type="checkbox"/> Fase estratégica  <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>N° D000161-2019-CEPLAN-DNCPEI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>14/05/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL INFORME TÉCNICO PERMITE VERIFICAR Y VALIDAR QUE EL PEI CUMPLA CON LOS CONTENIDOS MÍNIMOS QUE SEÑALA LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Y LA CONSISTENCIA Y COHERENCIA DEL PEI CON EL PDLC..</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACUERDO DE CONSEJO N° 025-2019-MDC</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>12/06/2019</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2017 - 2022</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>	<p>OFICIO N° 002-2019-GPPCI/MDC</p>	<p>Fecha de documento:</p>	<p>22/04/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE INFORMA A CEPLAN, QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO HA PROCEDIDO A AMPLIAR EL HORIZONTE DEL PEI DEL 2019-2022.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 325-2018-A/MDC</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>17/04/2018</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 HA SIDO ELABORADO TENIENDO EN CUENTA LA DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD, DIRECTIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL.</p>

**Leyenda**

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional

**Notas:**



D6AAD878-E9B4-4775-8753-933D528AB6E8

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



D6AAD878-E9B4-4775-8753-933D528AB6E8

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.			0.2		SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DEL TERRITORIO USADO DE FORMA ORDENADO.	Porcentaje	2	2016	30	18	18	1	FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTO.	OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE BIENES Y SERVICIOS.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.			0.1		SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NUMERO DE HABILITACIONES URBANAS QUE CUMPLEN CON PLAN DE USO DE SUELO	Unidad	4	2016	16	10	23	1	FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTO.	OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE BIENES Y SERVICIOS.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.			0.3		GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
		PORCENTAJE DE ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL CON ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACIÓN VULNERABLE.	Porcentaje	42	2015	70	60	60	1	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
4	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.	0.1	GERENCIA DE SERVICIO A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE.							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
		NUMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EJECUTADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.	Unidad	86	2016	100	92	100	1	FALTA DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE LA POBLACIÓN DE CARABAYLLO.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
5	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	0.1	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
		PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA ANTE RIESGO DE DESASTRE.	Porcentaje	73	2016	90	60	25	1	FALTA DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE LA POBLACIÓN DE CARABAYLLO.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN.	0.2	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	INDICE DE VICTIMIZACION REDUCIDA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	Porcentaje	0.58	2016	0.25	0.42	0.42	1	UNIDADES DE CAMIONETA, AUTOMOVILES Y MOTOCICLETA DEFICIENTES CON CONTINUAS FALLAS MECANICAS. PERSONAL DE SERENAZGO SIN CONOCIMIENTO DE SUS FUNCIONES QUE REALIZA Y DEFICIENTE PREPARACION FISICA.	CONVENIO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PERSONAL POLICIAL. REFORZAMIENTO DEL PATRULLAJE INTEGRADO Y CAPACITACION AL PERSONAL.

**Notas:**

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

**Comentarios:**



D6AAD878-E9B4-4775-8753-933D528AB6E8

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
Obras por contrata	6	0	29	35	35	35	0	28	7	49972974	37807640	0	4	83043	10	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



D6AAD878-E9B4-4775-8753-933D528AB6E8

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	36	33	331177.89	377883.35
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	118	200	709420.19	1013543.64
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	776	369	846840	521336
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	157	734	228315	1067478
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



D6AAD878-E9B4-4775-8753-933D528AB6E8

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2136867	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH. SU MAJESTAD HIROITO, P.J. EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	23/12/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JIRÓN SENDAI, JIRÓN TOKIO TRAMO 1, JIRÓN TOKIO TRAMO 2, JIRÓN NAGOYA, JIRÓN KYOTO, JIRÓN OSAKA, PASAJE S/N, PROLONGACIÓN JR. MARISCAL BENAVIDES, Y JIRON JAPÓN Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN JIRÓN CESAR VALLEJO (MZ. A) JIRÓN SENDAI (MZ. A Y B), JIRÓN TOKIO TRAMO 1 (MZ C Y D), JIRÓN TOKIO TRAMO2 (MZ B Y F), JIRÓN NAGOYA (MZ D Y E), JIRÓN KYOTO (MZ G Y H), JIRÓN OSAKA (MZ H, I, PARQUE), PASAJE S/N TRAMO 1 (MZ E LOTE 13 Y 14 Y E1 LOTE 1-17); PASAJE S/N TRAMO 2 (MZ E LOTE 5A -12 Y MZ E1 LOTE 17-24), PROLONGACIÓN JR. MARISCAL BENAVIDES (JIRÓN CESAR VALLEJO-SENDAY, JR SENDAY-JR. TOKIO, JR. KIOTO- JR. OSAKA Y JR CESAR VALLEJO - JR LOS HÉROES DEL CENEPA, JR. HEROES DEL CENEPA-JR. CAPITÁN JIMÉNEZ, JR CAPITAN JIMENEZ-AV TOKIO, AV. TOKIO-JR. CORONEL JUAN VALER SANDOVAL -JR. CORONEL JUAN VALER SANDOVAL - JR KIOTO, JR. KIOTO - JR OSAKA DEL A.H. SU MAJESTAD HIROHITO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	1761799	1461629	VARIACION DE METRADOS Y DE ALGUNOS PRECIOS	01/04/2019	29/06/2019	INVERSIÓN	Sí	01/08/2019	10/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADICIONAL N°01:MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	0	100	100	90602	90602			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	100	100	0	0			
	MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	0	100	100	47082	47082			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	32100	32100			
	VIAS PEATONALES	Unidad	0	100	100	625751	625751			
	VIAS VEHICULARES	Unidad	0	100	100	665324	665324			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2226511	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL PASAJE LOS JAZMINES, PASAJE LAS MARGARITAS Y PASAJE LOS GERANIOS DE LA AGRUPACION VECINAL LAS MARGARITAS - SECTOR 03 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	24/04/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA POBLACION QUE HABITA Y TRANSITA POR LA AGRUPACION VECINAL LAS MARGARITAS DEL SECTOR 03, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA.	657474	594558	VARIACIÓN DE ALGUNOS PRECIOS	22/07/2019	26/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	15/11/2019	17/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	20000	20000			
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	0	0			
	SERVICIO DE PROTECCIÓN	Unidad	0	100	100	542558	542558			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	32000	32000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2236800	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 339 VILLA ESPERANZA EN EL A.H. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	06/08/2013	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. INICIAL N 339 VILLA ESPERANZA EN EL AA.HH. VILLA ESPERANZA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	1447845	2695531	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	05/03/2019	07/03/2020	INVERSIÓN	NO	05/03/2019	28/04/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADICIONAL DE OBRA N°01	Unidad	0	100	100	0	0					
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCATIVO	Unidad	0	100	0	48711	0					
	CAPACITACION DOCENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS DE LA UGEL 04 COMAS	Unidad	0	100	100	0	0					
	CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGOGICO	Unidad	0	100	100	0	0					
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS EXTENCIONES EDUCATIVAS	Unidad	0	100	85.10	1388339	1221835					
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS	Unidad	0	100	100	0	0					
	DEMOLICION DE AMBIENTES EXISTENTES	Unidad	0	100	100	47444	47444					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	32300	32300					
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	100	100	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	6989	6989					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2237180	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	07/03/2016	DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO. PROVINCIA DE LIMA REGIÓN LIMA	14024647	11359679	VARIACION DE METAS Y DE ALGUNOS PRECIOS	29/10/2019	04/04/2020	INVERSIÓN	NO	06/11/2019	04/04/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Unidad	0	100	0	56177	0					
	EQUIPAMIENTOS DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	Unidad	0	100	31.99	354228	127452					
	IMPLEMENTACION E EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA (SERENOS Y JUNTAS VECINALES)	Unidad	0	100	31.99	7230391	2454053					
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONTROL DE OPERACION Y MONITORIEO	Unidad	0	100	31.99	568666	44767					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	62000	62000					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	182962	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2242022	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA NUEVA URBANIZACION TORRE BLANCA 2DA ETAPA - CARABAYLLO. DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	26/08/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA NUEVA URBANIZACIÓN TORRE BLANCA 2DA. ETAPA - CARABAYLLO	3077772	3420754	VARIACION DE PRECIOS	01/04/2019	31/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	13/10/2019	20/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADICIONAL N°01	Unidad	0	100	0	151953	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	100	72.23	4950	2871			
	PAVIMENTACION	Unidad	0	100	72.23	2054946	1397825			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	72.23	63632	31023			
	VEREDA	Unidad	0	100	72.23	818392	678399			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2244322	CONSTRUCCION DE LAS VIAS VEHICULARES Y VIAS PEATONALES EN LA URBANIZACION TORREBLANCA - PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	25/07/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 2, CALLE 3, CALLE 6, CALLE 7, CALLE 8A, CALLE P, CALLE Q, VIA CINCO, CALLE R, CALLE S, CALLE T, CALLE U, CALLE S/N, CALLE 1 Y PASAJE S/N EN LA URBANIZACION TORREBLANCA PRIMERA ETAPA.	4282654	4164492	VARIACION E ALGUNOS PRECIOS	12/02/2018	12/06/2018	INVERSIÓN	NO	13/11/2018	14/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	0	0					
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	40	100	100	24426	24426					
	PAVIMENTACION	Unidad	42.77	100	100	2540297	2540297					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	0	0					
	VEREDAS	Unidad	42.77	100	100	1511163	1511163					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2258795	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE N°01, PASAJE N°02 (MZ 56G) Y PASAJE N°03 (MZ A) AGRUPACION FAMILIAR LA BOMBOYA, DEL AA. HH RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		25/03/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA POBLACION QUE HABITA Y TRANSITA POR LA AGRUPACION FAMILIAR LA BOMBOYA DEL AAH RAUL PORRAS BARRENECHEA SECTOR 01, DISTRITO DE CARABAYLLO	364385	370806	VARIACION E ALGUNOS PRECIOS	05/08/2019	05/10/2019	INVERSION	Sí	20/09/2019	18/11/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	15000	15000						
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	0	0						
	SERVICIO DE PROTECCION	Unidad	0	100	100	295025	295025			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EJECUTADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	24000	24000						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2277657	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA AV. NORTE SUR, AV. NUEVO MILENIO, AV. SAN PEDRO DE CARABAYLLO Y LA AV. METROPOLITANA EN EL AA.HH. ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	09/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. NORTE SUR, AV. NUEVO MILENIO, AV. SAN PEDRO DE CARABAYLLO Y LA AV. METROPOLITANA EN EL AA.HH. ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO	13241987	7737777	EJECUCION POR ETAPAS	17/07/2016	15/12/2017	INVERSION	NO	15/03/2019	25/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADICIONAL DE OBRA N°01 (I Y II ETAPA)	Unidad	43.72	100	100	288254	288254			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	26400	26400			
	PAVIMENTO FLEXIBLE	Unidad	68.70	100	100	7316094	7316094			
	REINTEGRO DE OBRA Y ADICIONAL (I Y II ETAPA)	Unidad	1.47	100	100	149778	2208			
	SUPERVISION (I Y II ETAPA)	Unidad	67.10	100	100	91801	91801			
	VEREDA DE CONCRETO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2297238	CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	30/10/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN EL AREA DE RECREACION PUBLICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA ¿ LIMA	508541	737296	VARIARON DE MERADOS Y VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	24/06/2019	23/09/2019	INVERSIÓN	Sí	24/07/2019	12/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACCESOS CAMINOS Y VEREDAS	Unidad	0	100	100	201562	201562			
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y RECREATIVO	Unidad	0	100	100	205675	205675			
	CAMPO DEPORTIVO	Unidad	0	100	100	222488	222488			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	25000	25000			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	24000	24000			
ÁREA VERDE	Unidad	0	100	100	49587	49587				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2314156	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL OASIS DORADO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	08/08/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 1, LA CALLE 2, LA CALLE 3, LA CALLE 4, CALLE 5, CALLE 6, CALLE 7 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL OASIS DORADO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO	1148979	776816	VARIACION DE PRECIOS	12/02/2018	13/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	20/02/2019	21/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	PAVIMENTO	Unidad	100	100	100	460408	460408					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	1500	15000					
	VEREDA DE CONCRETO	Unidad	0	100	100	301409	298491					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2314768	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO SAN LORENZO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	05/09/2018	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO SAN LORENZO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO	2128462	1667968	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	01/07/2019	01/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	20/09/2019	30/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	25000	25000			
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	0	0			
	MURO	Unidad	0	100	100	504002	504002			
	PAVIMENTO	Unidad	0	100	100	753208	753208			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	24000	24000			
	VEREDA	Unidad	0	100	100	354204	354204			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2324463	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEATONAL EN LOS JIRONES FLORALES, ALHELIES, LOS ALMILIS, PIURA, CHICLAYO, LOS AMANCAES, ALFONSO UGARTE, TEBOL, LOS JAZMINES, LOS CACTUS, ALAMOS, LAS ORQUIDEAS, PROLONGACION PASAJE LA CANTUTA, PASAJE LA CANTUTA Y SERVICIO VEHICULAR INADECUADA EN EL JIRON EL TEBOL, CACTUS DEL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO I ZONA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	30/10/2017	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEATONAL EN LOS JIRONES FLORALES, ALHELIES, LOS ALMILIS, PIURA, CHICLAYO, LOS AMANCAES, ALFONSO UGARTE, TEBOL, LOS JAZMINES, LOS CACTUS, ALAMOS, LAS ORQUIDEAS, PROLONGACION PASAJE LA CANTUTA, PASAJE LA CANTUTA Y SERVICIO VEHICULAR INADECUADA EN EL JIRON EL TEBOL, CACTUS DEL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO I ZONA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	1785888	1295114	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	10/06/2019	16/09/2019	INVERSIÓN	Sí	06/08/2019	26/09/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	25000	25000					
	MITIGACION	Unidad	0	100	100	3206	3206					
	PAVIMENTOS	Unidad	0	100	100	94835	93942					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	28000	28000					
	VEREDAS	Unidad	0	100	100	1075756	1075835					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2325498	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL PASAJE 1 Y LA CALLE 1 EN EL AH SECTOR AMPLIACION VILLA POLVORIN, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	04/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL PASAJE 1 Y LA CALLE 1 EN EL AA.HH SECTOR AMPLIACIÓN VILLA POLVORIN Y EN LA MZ. F EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA EL POLVORIN I ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA.	947623	462106	VARIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS	01/05/2019	01/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	11/05/2019	09/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1000	100	15000	15000					
	MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	0	100	100	431106	431106					
	SUPERVISOR	Unidad	0	100	100	16000	16000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2328850	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL COMITE 35 Y EL JIRON SANTA CRUZ, PASAJE A DEL COMITÉ 32 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	22/12/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DEL COMITÉ 32 Y COMITÉ 35 DEL P.J EL PROGRESO III SECTOR	1774550	774624	VARIACION DE METAS Y ALGUNOS PRECIOS	04/06/2019	04/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	14/06/2019	26/09/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	29800	29800					
	MUROS	Unidad	0	100	100	550765	550765					
	PAVIMENTO	Unidad	0	100	100	153369	153369					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	24000	24000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2329604	MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA RIVERA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	27/09/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE Nº 1 AA.HH LA RIVERA	656856	699850	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	01/07/2019	01/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/08/2019	06/10/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	0	0					
	INFRAESTRUCTURA DE PARQUE	Unidad	0	100	100	667848	667848					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	18000	18000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2335961	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS SUYOS PROGRAMA EL REPOSO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	20/03/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS SUYOS PROGRAMA EL REPOSO, DISTRITO DE CARABAYLLO	3596991	3895116	VARIACION DE PRECIOS	01/05/2018	01/09/2018	INVERSIÓN	NO	21/12/2018	09/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	3.64	100	100	82968	82968					
	PAVIMENTACIÓN	Unidad	3.65	100	100	2167148	2167148					
	SUPERVISION	Unidad	3.64	100	100	29500	29500					
	VEREDA	Unidad	3.64	100	100	1508324	1508324					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2338826	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN ANDRÉS DE CARABAYLLO, ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA LAS NIEVES DE CARABAYLLO Y ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HUERTOS DE TUNGASUCA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	25/08/2017	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN ANDRÉS DE CARABAYLLO, ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA LAS NIEVES DE CARABAYLLO Y ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS HUERTOS DE TUNGASUCA, DISTRITO DE CARABAYLLO	1528463	1084392	VARIACIÓN DE METAS Y DE ALGUNOS PRECIOS	31/03/2019	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	25/07/2019	01/11/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	30000	30000					
	MEJORAMIETO DE CANALES	Unidad	0	100	100	53642	53642					
	PAVIMENTACION FLEXIBLE	Unidad	0	100	100	566106	566106					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	31738	31738					
	VEREDAS DE CONCRETO	Unidad	0	100	100	402906	402906					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2341502	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DE LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS UNIDOS COLINDANTE AL A.H. LA FLO II ETAPA SECTOR I, A.H. LA FLOR II ETAPA COMITE VECINAL N6 Y EL A.H. LA FLOR III ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	27/03/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DE LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS UNIDOS COLINDANTES AL A.H. LA FLOR II ETAPA (SECTOR I) A.H. LA FLOR II ETAPA (COMITE VECINAL N6) Y EL A.H. LA FLOR III ETAPA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	1613850	2115449	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	17/12/2019	14/04/2020	INVERSIÓN	Sí	17/12/2019	15/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADICIONAL DE OBRA N°01	Unidad	0	0	0	0	0	0		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	0		
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	100	31.69	8757	2159			
	MURO DE CONTENCION	Unidad	0	100	31.69	1014588	677194			
	PAVIMENTACION	Unidad	0	100	31.69	694605	272771			
	SEMBRADO DE GRASS	Unidad	0	100	0	12581	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	31.69	31814	3153			
	VEREDA	Unidad	0	100	31.36	182069	88569			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2372508	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL AV. J.C. MARIATEGUI DE LA URBANIZACION LUCYANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	30/10/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL E INADECUADA ESTRUCTURA VEHICULAR EN LA AVENIDA J.C. MARIATEGUI (TRAMO ENTRE AV. SR. DE CAUDIVILLA Y AV. CHIMPUOCLLO) DE LA URBANIZACION LUCYANA, DISTRITO DE CARABAYLLO	1300775	1017167	VARIACIÓN DE METAS Y DE ALGUNOS PRECIOS	25/04/2019	25/05/2019	INVERSIÓN	Sí	18/06/2019	17/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ESTACIONAM. PAVIMENTO FLEXIBLE	Unidad	0	100	100	423463	423463					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	18000	18000					
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	100	100	3080	3080					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	12000	12000					
	VEREDAS DE CONCRETO	Unidad	0	100	100	557624	557624					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2377187	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. HUASCARAN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA -LIMA DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	17/11/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE CIRCULACION PEATONAL, VEHICULAR Y PROTECCION A LAS VIVIENDAS COLINDANTES A LA CALLE CIRCUNVALACION Y LA CALLE DE LA CUMBRE Y PASAJES DEL AA.HH HUASCARAN, DISTRITO DE CARABAYLLO	1285470	1304824	VARIACION DE PRECIOS	01/05/2018	27/09/2018	INVERSIÓN	NO	10/12/2018	09/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PAVIMENTOS	Unidad	0	100	100	357577	357577			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	28000	28000			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	0	0			
	MUROS	Unidad	0	100	100	732411	732411			
	PAVIMENTOS Y VEREDAS	Unidad	0	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	32584	32584			
	VEREDAS	Unidad	0	100	100	149538	149538			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2384355	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOC. DE VIV. LAS PRADERAS PRIMERA ETAPA DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	31/05/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIV. LAS PRADERAS I ETAPA DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO	554388	684915	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	10/09/2018	08/11/2018	INVERSIÓN	NO	15/01/2019	16/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	20000	20000			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	100	100	3651	3651			
	PISTAS	Unidad	0	100	100	504186	504186			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	10100	10100			
	VEREDAS	Unidad	0	100	100	142494	142494			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2394015	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA CALLE (PARROQUIA) EN EL AA.HH. VILLA ESPERANZA	29/09/2017	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE PROTECCION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE CENTRAL (PARROQUIA) DEL AA.HH. VILLA ESPERANZA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO	352080	479510	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	12/03/2018	11/06/2018	INVERSIÓN	NO	07/12/2018	07/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	13000	13000			
	MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	24.49	100	100	437953	437953			
SUPERVISION	Unidad	24.49	100	100	20000	17500				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2403229	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE LA CUMBRE, CALLE CIRCUNVALACIÓN Y PASAJE 28 DE JULIO Y ESCALERAS EN LA CALLE DE LA CUMBRE Y EL PASAJE 3 DE LA AGRUPACIÓN FAMILIAR LOS JAZMINES - DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA		19/12/2017	LA POBLACION RECIBE ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO Y TRANSITO PEATONAL EN LA CALLE DE LA CUMBRE, PSJE 28 DE JULIO, PSJE 3, DE LA AGRUPACION FAMILIAR LOS JAZMINES,	486701	581360	VARIACIÓN DE ALGUNOS PRECIOS UNITARIOS	01/04/2019	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	11/05/2019	30/06/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	ESCALERAS	Unidad	0	100	100	77980	77980						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	14900	14900						
	MUROS DE CONTENCIÓN	Unidad	0	100	100	472280	472280						
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	16200	16200						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2403252	INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE NUEVO AMANECER, PASAJE INCA, PASAJE LAS VIOLETAS Y PASAJE LOS PROCERES E INSTALACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE LIMA, PASAJE 2 DE MAYO, PASAJE INCA CON INTERSECCION JIRON CUZCO, PASAJE INCA Y PASO DE SERVIDUMBRE DE LA AGRUPACION DE POBLADORES CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	10/08/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO DE PROTECCION A LAS VIVIENDAS Y SEGURIDAD PARA EL ACCESO DE TRANSITO PEATONAL EN EL PSJE. LIMA, PSJE. NUEVO AMANECER, PSJE. INCA, PASO DE SERVIDUMBRE, PSJE. LAS VIOLETAS, PSJE. LOS PROCERES, PASAJE 2 DE MAYO DE LA AGRUPACION DE POBLADORES CIRO ALEGRIA - DISTRITO DE CARABAYLLO ¿LIMA -LIMA	292866	789086	REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO	15/05/2019	15/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	04/06/2019	23/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD	Unidad	0	100	100	621163	621163			
	ADECUADA ESCALERA PEATONAL	Unidad	0	100	100	46298	46298			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	14002	14002			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	24000	24000			
	VEREDA	Unidad	0	100	100	83623	83623			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438307	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA AV. LOS FICUS ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CASA HUERTA VIRGEN DE LA PUERTA - SECTOR 6 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	22/02/2019	ADECUADO SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESASTRES DE DESPRENDIMIENTO Y DESLIZAMIENTO DE TIERRAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CASA HUERTA VIRGEN DE LA PUERTA	1177747	700054	VARIACIÓN DE METAS Y DE ALGUNOS PRECIOS	10/08/2019	30/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	21/09/2019	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	15000	15000			
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	0	0			
	MURO DE CONTENCIÓN DE MAPOSTERIA	Unidad	0	100	100	594948	594948			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	24000	24000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2438344	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA AGRUPACIÓN DE FAMILIAS MORUTA-SECTOR 6 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	22/02/2019	ADECUADO SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESASTRES DE DESPRENDIMIENTO Y DESLIZAMIENTO DE TIERRAS EN LA AGRUPACIÓN DE FAMILIAS MORUTA	1322765	968251	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	15/07/2019	16/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	23/10/2019	26/12/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE PROTECCIÓN	Unidad	0	100	100	920251	920251					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	20000	20000					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	23604	23604					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2438686	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y ESCALERA EN LA ASOCIACION DE POBLADORES DEL PREDIO LADERAS LOS HIGOS DEL SECTOR 05 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	08/03/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA POBLACION QUE HABITA Y TRANSITA POR LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES DEL PREDIO LADERAS LOS HIGOS DEL SECTOR 05, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA	1226155	1229727	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	24/06/2019	25/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	24/07/2019	21/10/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	25000	25000					
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	0	0					
	SERVICIO DE ACCESO PEATONAL (ESCALERA)	Unidad	0	100	100	239840	239840					
	SERVICIO DE PROTECCION	Unidad	0	100	100	940887	940887					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	24000	24000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2440064	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA LAS VINAS - SECTOR 7 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	13/03/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA POBLACION QUE HABITA Y TRANSITA EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA LAS VINAS, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA.	1855112	1577736	VARIACION DE METAS Y DE ALGUNOS PRECIOS	29/06/2019	29/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	24/07/2019	31/10/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	30000	30000					
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Unidad	0	100	100	708724	708724					
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Unidad	0	100	100	814220	814220					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	24000	24000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2440885	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLES 3 DE DICIEMBRE DEL A.H ANGELES, CALLE LOS ANGELES DEL A.H. 28 DE JULIO Y CALLE 02 DE FEBRERO DEL A.H 03 DE OCTUBRE Y A.H EL CONDOR DEL SECTOR 03 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	12/04/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H ANGELES, A.H. 28 DE JULIO Y A.H 03 DE OCTUBRE Y A.H CONDOR DEL SECTOR 03, DISTRITO CARABAYLLO - LIMA- LIMA	1385988	1647916	VARIACION DE METAS Y DE ALGUNOS PRECIOS	15/07/2019	21/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	17/09/2019	16/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	1000	30000	30000			
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	0	0			
	SERVICIO DE PROTECCION	Unidad	0	100	100	662889	662889			
	SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	Unidad	0	100	100	523687	523687			
	SERVICIO PEATONAL	Unidad	0	100	100	240749	240749			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	32000	32000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2441792	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE 2 DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA RESIDENCIAL ALAMEDA DEL NORTE - SECTOR 9 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	26/03/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL PARQUE 2 DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA RESIDENCIAL ALAMEDA DEL NORTE - SECTOR 9, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿	270627	291675	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	27/08/2019	29/10/2019	INVERSIÓN	Sí	16/10/2019	14/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	15000	15000			
	GRAS EN CHAMPA	Unidad	0	100	100	84033	84033			
	JUEGOS INFANTILES , GRAS SINTETITO E ILUMINAION	Unidad	0	100	100	133295	133295			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	100	100	0	0			
	MOVILIARIO URBANO	Unidad	0	100	100	38903	38903			
	SARDINELES DE CONCRETO	Unidad	0	100	100	444	444			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	20000	18068			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2441843	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA CALLE LA FLOR (MZ F, D Y B) Y PASAJE LOS JAZMINES (MZ H) DEL AA. HH LA FLOR III ETAPA, DEL SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/03/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA POBLACION QUE HABITA Y TRANSITA POR LA CALLE LA FLOR Y EL PASAJE LOS JAZMINES DEL AA. HH RLA FLOR III ETAPA DEL SECTOR 01, DISTRITO DE CARA	649024	643561	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	20/09/2019	25/12/2019	INVERSIÓN	Sí	05/12/2019	04/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	15000	15000					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	4000	0					
	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	Unidad	0	100	63.68	540505	344182					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	63.68	28000	17830					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2442054	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE 1 DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA RESIDENCIAL ALAMEDA DEL NORTE - SECTOR 9 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/03/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE 1 DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA RESIDENCIAL ALAMEDA DEL NORTE - SECTOR 9, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA.	366252	377350	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	27/08/2019	29/10/2019	INVERSIÓN	Sí	16/10/2019	15/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	15000	15000			
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Unidad	0	100	100	270040	270040			
	INFRAESTRUCTURA NATURAL	Unidad	0	100	100	70629	70629			
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	0	0			
	SARDINELES	Unidad	0	100	100	1681	1681			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	20000	17290			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2447607	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL PARQUE N° 1 DE LA URB. RESIDENCIAL LAS BEGONIAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	27/02/2015	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO PARA LA RECREACION ACTIVA EN EL PARQUE N°1 DE LA URB. RESIDENCIAL LAS BEGONIAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO	440123	498525	VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS	28/10/2019	28/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	26/11/2019	24/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO ACCESOS Y SENDEROS EN EL ÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA	Unidad	0	100	73.77	215553	141175			
	ADECUADO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LAS PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES FRECUENTES.	Unidad	0	100	73.77	115498	103258			
	DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES PARA EL SERVICIO HIGIÉNICO.	Unidad	0	100	73.77	75347	54953			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	100	90	2675	2407			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	73.77	24000	17705			

**Notas:**



D6AAD878-E9B4-4775-8753-933D528AB6E8

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

**Comentarios:**