



15B4D62E-2AEB-43E9-A0ED-492CC4B87C64

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nombre de la entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO |
| Nivel de gobierno: | GOBIERNO LOCAL |
| Sector: | GOBIERNOS LOCALES |
| Tipo de documento de identidad: | DNI |
| N° de documento de identidad: | 10409872 |
| Apellidos y nombres del Titular de la entidad: | ESPINOZA ORTIZ MARCOS LORENZO |
| Tipo de Informe: | INFORME POR PERIODO ANUAL |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 02/01/2020 |
| Fecha de fin del periodo reportado: | 31/12/2020 |
| Fecha de presentación: | 30/04/2021 12:42:28 p.m. |

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

| N° | Unidad ejecutora o unidad orgánica | Apellidos y nombres | Tipo de documento de identidad | N° de documento de identidad | Fecha de inicio en el cargo | Formato registrado |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | ALBÁN GUERRERO LINO | DNI | 06825072 | 01/01/2016 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | BALTÁZAR RAMOS VÍCTOR ANDRÉS | DNI | 21553485 | 01/01/2009 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | CORREA LEON RUSBITH | DNI | 43720999 | 15/01/2020 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | ESPINOZA PEÑA PAUL MARTIN | DNI | 10347146 | 21/08/2020 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | GAMARRA LOPEZ ELBA MERCEDES | DNI | 42315206 | 01/10/2020 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 6 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | JACHILLA CASTROMONTE EDGAR JAIME | DNI | 07476365 | 13/01/2020 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 7 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | MAMANI MOLINA AGUSTIN JORGE | DNI | 10205382 | 16/07/2018 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | PILLACA POZO EULALIO LUIS | DNI | 28715369 | 24/02/2020 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 9 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | ROMERO GRADOS CARLOS ALBERTO | DNI | 07851497 | 08/02/2016 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | TORRE SIERRA EDGAR | DNI | 00517462 | 28/01/2016 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | VASQUEZ CUSCO ELENA | DNI | 25750307 | 13/01/2020 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | ZAPATA RAMOS JHON ROBERTH | DNI | 80493049 | 01/08/2018 | 1, 2, 3, 4 y 5 |

Comentarios (2):



15B4D62E-2AEB-43E9-A0ED-492CC4B87C64

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



15B4D62E-2AEB-43E9-A0ED-492CC4B87C64

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| <p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p> | <p>Comentarios:</p> | <p>RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 033- 2017/CEPLAN/PCD SE APROBÓ LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, Y SU MODIFICATORIA CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.</p> | | | | |
| <p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p> | <p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p> | | | | | | |
| <p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p> | <p>Informe técnico:</p> | <p>N° D000123-2020-CEPLAN-DNCPPEI</p> | <p>Fecha de informe:</p> | <p>27/06/2020</p> | <p>Comentarios:</p> | <p>EL INFORME TÉCNICO PERMITE VERIFICAR Y VALIDAR QUE EL PEI CUMPLA CON LOS CONTENIDOS MÍNIMOS QUE SEÑALA LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Y LA CONSISTENCIA Y COHERENCIA DEL PEI CON EL PDLC.</p> |
| <p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> | <p>Documento de aprobación:</p> | <p>ACUERDO DE CONCEJO N° 037-2020-MDC</p> | <p>Fecha de aprobación:</p> | <p>14/08/2020</p> | <p>Año inicio - Año fin:</p> | <p>2017 - 2023</p> |
| <p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> | <p>Documento de remisión:</p> | <p>OFICIO N° 055-2020-A/MDC</p> | <p>Fecha de documento:</p> | <p>05/10/2020</p> | <p>Comentarios:</p> | <p>SE INFORMA A CEPLAN, QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO HA PROCEDIDO A AMPLIAR EL HORIZONTE DEL PEI 2017-2023.</p> |
| <p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> | <p>Documento de aprobación:</p> | <p>RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 190-2020-GM/MDC</p> | <p>Fecha de aprobación:</p> | <p>23/04/2020</p> | <p>Comentarios:</p> | <p>EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENTE CON EL PIA 2020, HA SIDO ELABORADO TENIENDO EN CUENTA LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2017/CEPLAN/PCD, QUE APRUEBA LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, Y SU MODIFICATORIA CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.</p> |

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



15B4D62E-2AEB-43E9-A0ED-492CC4B87C64

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



15B4D62E-2AEB-43E9-A0ED-492CC4B87C64

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------|------------|--|---|-----------|---|---|--|
| 1 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO. | | | 0.2 | | SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas | |
| | PORCENTAJE DEL TERRITORIO USADO DE FORMA ORDENADO. | Porcentaje | 2 | 2016 | 20 | 35 | 10 | 1 | EL ESTADO DE EMERGENCIA, PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EL LIMITADO PRESUPUESTO. | OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE BIENES Y SERVICIOS. | |

| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------|------------|--|---|-----------|---|---|--|
| 2 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO. | | | 0.1 | | SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas | |
| | NUMERO DE HABILITACIONES URBANAS QUE CUMPLEN CON PLAN DE USO DE SUELO. | Unidad | 4 | 2016 | 12 | 17 | 9 | 1 | EL ESTADO DE EMERGENCIA, PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EL LIMITADO PRESUPUESTO. | OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE BIENES Y SERVICIOS. | |

| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|----|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|
| 3 | PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO. | | | 0.3 | | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. | | | | | |

| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
|-------------|-------------|---|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------------------|--|
| | | PORCENTAJE DE ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL CON ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACIÓN VULNERABLE. | Porcentaje | 42 | 2015 | 62 | 75 | 40 | 1 | EL ESTADO DE EMERGENCIA, LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EL LIMITADO PRESUPUESTO. |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios | | | | | | |
|-------------|---|--|--|-------------|------------|--|---|-----------|-----------------------|--|
| 4 | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO. | 0.1 | GERENCIA DE SERVICIO A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
| | | NUMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EJECUTADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO. | Unidad | 86 | 2016 | 94 | 110 | 80 | 1 | EL ESTADO DE EMERGENCIA, LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EL LIMITADO PRESUPUESTO. |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios | | | | | | |
|-------------|--|---|--|-------------|------------|--|---|-----------|-----------------------|---|
| 5 | PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO. | 0.1 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE. | | | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
| | | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA ANTE RIESGO DE DESASTRE. | Porcentaje | 73 | 2016 | 70 | 90 | 60 | 1 | FALTA DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE LA POBLACIÓN DE CARABAYLLO. |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|--|-----------------------------|--|-------------|
| 6 | REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN. | 0.2 | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL | |

| | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
|-------------|--|------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|---|---|
| INDICADORES | INDICE DE VICTIMIZACION REDUCIDA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO. | Porcentaje | 0.58 | 2016 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 1 | AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA. | COOPERACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PERSONAL POLICIAL. REFORZAMIENTO DEL PATRULLAJE INTEGRADO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL. |

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



15B4D62E-2AEB-43E9-A0ED-492CC4B87C64

FORMATO N° 3 - OBRAS

| Tipo de obras registradas | N° de obras en ejecución al inicio del período reportado | N° de obras paralizadas al inicio del período reportado | N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado | N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado | N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado | Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*) | Obras paralizadas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado | Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.) | Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**) | Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.) | N° de estudios de preinversión al final del período reportado | Costo de estudios de preinversión al final del período reportado | N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado | N° obras con adicionales superiores al 15% |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Obras por administración directa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras por contrata | 8 | 0 | 42 | 50 | 50 | 50 | 0 | 24 | 21 | 32378934.67 | 35031911 | 0 | 19 | 58000 | 11 | 0 |
| Asociación Pública Privada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras por impuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organismo internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleos ejecutores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



15B4D62E-2AEB-43E9-A0ED-492CC4B87C64

Formato N° 4 - Personal

| Régimen legal | Cantidad de personal al inicio del periodo reportado | Cantidad de personal al final del periodo reportado | Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1) | Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/) |
|--|--|---|---|---|
| Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa | 34 | 32 | 386633.35 | 381729.80 |
| Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada | 200 | 196 | 1013543.64 | 949457.85 |
| Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios | 411 | 439 | 805055.61 | 862320.64 |
| Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 23536 - Profesionales de la salud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 28561 - Asistenciales de salud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 29277 - Magistrados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 28091 - Diplomáticos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 28359 - Militares y Policías | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios de administración con PNUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obreros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locación de servicios | 606 | 697 | 1004033.66 | 1120265.16 |
| Otros | 29 | 28 | 59936.93 | 61042.33 |

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



15B4D62E-2AEB-43E9-A0ED-492CC4B87C64

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2136845 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SOL NACIENTE DE CARABAYLLO I ETAPA DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 24/11/2017 | ADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL AA.HH. SOL NACIENTE PRIMERA ZONA DEL P.J. EL PROGRESO - CARABAYLLO | 4330966 | 4301256 | LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REALIZA CALCULOS MAS PRECISOS, POR LO TANTO LOS COSTOS VARIAN | 01/12/2017 | 01/01/2018 | INVERSIÓN | Sí | 01/06/2020 | 04/04/2021 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN : MURO DE MAMAPOSTERIA DE PIEDRA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 111717.94 | 86480.86 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO : PAVIMENTO FLEXIBLE | Unidad | 0 | 100 | 100 | 1552984.21 | 1679024.14 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA : VEREDA DE CONCRETO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 966292.84 | 748007.49 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 33000 | 33000 | | | | | |
| | GESTION DEL PROYECTO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | IMPLEMENTACION DE AREA VERDE : SEMBRADO DE GRASS | Unidad | 0 | 100 | 100 | 194281.83 | 150393.56 | | | | | |
| | OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 343139.74 | 265624.47 | | | | | |
| SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 85147.20 | 85147.20 | | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2150351 | MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA AV MERINO REYNA OESTE ENTRE LA AV. CARLOS MARIATEGUI Y LA CALLE LOS PLANETAS Y EN LA AV CARLOS MARIATEGUI ENTRE LA AV TUPAC AMARU Y LA AV ISABEL CHIMPU OCLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 02/12/2011 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV MERINO REYNA OESTE Y LA AV CARLOS MARIATEGUI | 1131129 | 1205251 | LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REALIZA CALCULOS MAS PRECISOS, POR LO TANTO LOS COSTOS VARIAN | 04/09/2020 | 23/12/2020 | INVERSIÓN | SÍ | 04/09/2020 | 19/01/2021 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO : (I ETAPA) PAVIMENTO EJECUTADO Y REAJUSTE S/. 1,325.97 | Unidad | 100 | 100 | 100 | 245379.61 | 245379.61 | | | | UM:M2 | |
| | COMPONENTE 2: (II ETAPA) 9121.49M2 DE DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCION 9121.49M2 DE CARPETA ASFALTICA (OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, OBRAS DE PAVIMENTACION) | Unidad | 0 | 100 | 47.23 | 931914.04 | 440200.58 | | | | UM: M2 47.23 % | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 47.23 | 27957.42 | 13200.79 | | | | UM: GLB 47.23 % | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2237180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADNA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 07/03/2016 | DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA REGIÓN LIMA | 14024647 | 11715850 | LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REALIZA CALCULOS MAS PRECISOS, POR LO TANTO LOS COSTOS VARIAN | 18/12/2018 | 04/04/2020 | INVERSIÓN | SÍ | 18/12/2018 | 20/01/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| | COMPONENTE 11: SUPERVISION | Unidad | 0 | 1 | 1 | 343235.96 | 287613.12 | | | |
| | COMPONENTE 2: IMPLEMENTACION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL CENTRO DE LOCAL DE SERENAZGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | Unidad | 0 | 100 | 90.54 | 221116.89 | 200199.23 | | | UM: GLB 90.54 % |
| | COMPONENTE 3: ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA : SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACION PARA REALIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | Porcentaje | 0 | 100 | 90.54 | 5857406.42 | 2801701.90 | | | UM: GLB 90.54 % |
| | COMPONENTE 4: ADQUISICION DE VEHICULO DE SEGURIDAD CIUDADANA : DISPONIBILIDAD DE UNIDADES MÓVILES (CAMIONETAS Y Y MOTOCICLETAS) Y EQUIPAMIENTO | Unidad | 0 | 13 | 13 | 1179128.78 | 1179128.78 | | | |
| | COMPONENTE 5: IMPLEMENTACION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES : ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SERVICIO DE SERENAZGO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - SERENOS. | Unidad | 0 | 1 | 1 | 354227.58 | 354227.58 | | | UM: GLB |
| | COMPONENTE 6: CAPACITACION DE INFORMACION | Unidad | 0 | 10 | 8 | 56176.95 | 43100 | | | UM: N° DE CAPACITACIONES |
| | COMPONENTE 7: ADQUISICION DE VEHICULO DE SEGURIDAD CIUDADANA : ADQUISICIÓN DE 20 CAMIONETAS 4X2 - Y ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA 4X4 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | Unidad | 0 | 21 | 21 | 2670500 | 2670500 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|--------|--------|-----------|-----------|--|--|-------|
| | COMPONENTE 8:ADQUISICION DE MOTOCICLETA : ADQUISICION DE 20 UND DE MOTOCICLETA LINEA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | Unidad | 0 | 20 | 20 | 279000 | 279000 | | | |
| | CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA : CENTRO DE LOCAL DE SERENAZGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EQUIPAM | Unidad | 0 | 296.60 | 169.87 | 541404.94 | 320570.33 | | | UM:M2 |
| | EQUIPAMIENTOS DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | Unidad | 31.99 | 132 | 132 | 127452 | 127452 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 72 | 100 | 100 | 86200 | 86200 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|--------------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2242022 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA NUEVA URBANIZACION TORRE BLANCA 2DA ETAPA - CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 26/08/2014 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA NUEVA URBANIZACIÓN TORRE BLANCA 2DA. ETAPA - CARABAYLLO | 3077772 | 3101032 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 01/02/2019 | 31/07/2019 | INVERSIÓN | SÍ | 01/02/2019 | 02/08/2020 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | PAVIMENTOS | Unidad | 49.25 | 100 | 100 | 1916863 | 1916863 | | | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 43.82 | 100 | 100 | 70791 | 70791 | | | | | |
| VEREDA DE CONCRETO | Unidad | 78.60 | 100 | 100 | 1113378 | 1113378 | | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2243903 | MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA SAN LORENZO EN EL CENTRO POBLADO SAN LORENZO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 30/06/2014 | ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL ÁREA RECREATIVA DEL CENTRO POBLADO SAN LORENZO. | 583936 | 765949 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 21/09/2020 | 23/12/2021 | INVERSIÓN | SÍ | 21/09/2020 | 22/12/2020 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | CONSTRUCCION DE ACCESOS Y SENDEROS | Unidad | 0 | 100 | 100 | 243255 | 243255 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| | IMPLEMENTACION DE AREA VERDE | Unidad | 0 | 100 | 100 | 312339 | 312339 | | | | | |
| | IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO URBANO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 176355 | 176355 | | | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 34000 | 34000 | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2252898 | INSTALACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PSJE. MORRO DE ARICA Y PSJE. PIURA DEL COMITÉ 54 DEL A.H. RAUL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 23/02/2015 | ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL PSJE. MORRO DE ARICA Y PSJE. PIURA DEL COMITÉ 54 DEL A.H. RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO | 432960 | 362426 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS | 16/07/2020 | 13/09/2020 | INVERSIÓN | SÍ | 16/07/2020 | 12/09/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON BARANDA DE TUBO GALVANIZADO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 321136.45 | 321136.45 | | | |
| | DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE VEREDA DE CONCRETO FC=175KG/CM2 | Unidad | 0 | 100 | 100 | 2289.55 | 2289.55 | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 15000 | 15000 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 24000 | 24000 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2257413 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL PARQUE N 1 DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL LAS AMERICAS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 12/05/2015 | ADECUADO SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL PARQUE Nº 1 DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL LAS AMERICAS, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA | 604400 | 734709 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 29/11/2019 | 22/05/2020 | INVERSIÓN | SÍ | 29/11/2019 | 31/10/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | EQUIPAMIENTO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 185295 | 185295 | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 15000 | 15000 | | | |
| | INFRAESTRUCTURA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 485879 | 485879 | | | |
| | INFRAESTRUCTURA NATURAL | Unidad | 0 | 100 | 100 | 16535 | 16535 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 32000 | 32000 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|----|------------|------------|
| 2277604 | CREACION DE LAS VIAS PEATONALES Y VEHICULARES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SAN JOSE DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | | 17/04/2018 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA SAN JOSE | 8496973 | 9347484 | ACTUALIZACION DE PRECIOS | 01/06/2018 | 01/09/2018 | INVERSIÓN | SÍ | 12/12/2019 | 28/02/2020 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 11800 | 11800 | | | | | | |
| | GESTION DEL PROYECTO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | PAVIMENTO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | VEREDAS | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2294332 | MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA DEL COMITÉ VECINAL Nº 59 DEL AA. HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 11/11/2015 | LA POBLACIÓN DEL COMITÉ DE VIVIENDA Nº 59 DEL AAHH RAUL PORRAS BARNECHEA RECIBE ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ACTIVA QUE SE BRIDA EN EL AREA DEPORTIVA | 546413 | 1384259 | VARIACION DE META FISICA | 22/01/2021 | 24/04/2021 | INVERSIÓN | SÍ | 22/01/2021 | 24/04/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 25000 | 25000 | | | |
| | IMPLEMENTACION DE AREA VERDE | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 36000 | 36000 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2335313 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 12 DE FEBRERO COLINDANTE AL A.H EL HORIZONTE SECTOR A, PROG DE VIV. LOS JARDINES DE CARABAYLLO, PROG. VIV. LAS MERCEDES DE CARABAYLLO Y LA URB.RES. LAS AMERICAS , DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 21/04/2017 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 12 DE FEBRERO COLINDANTE AL A.H. EL HORIZONTE SECTOR A, PROG. VIV. LOS JARDINES DE CARABAYLLO, PROG. VIV. LAS MERCEDES DE CARABAYLLO Y LA URB. RES. LAS AMERICAS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA. | 1053852 | 1447630 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 16/07/2020 | 20/10/2020 | INVERSIÓN | SÍ | 16/07/2020 | 15/02/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | AREAS VERDES | Unidad | 0 | 100 | 100 | 8381 | 8381 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 16300 | 16300 | | | |
| | MURO DE MAMPOSTERIA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 30937 | 30937 | | | |
| | PAVIMENTACION | Unidad | 0 | 100 | 41 | 947324 | 388257 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 60 | 46172 | 20456 | | | |
| | VEREDAS | Unidad | 0 | 100 | 100 | 398516 | 398515 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2341502 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DE LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS UNIDOS COLINDANTE AL A.H. LA FLO II ETAPA SECTOR I, A.H. LA FLOR II ETAPA COMITE VECINAL N6 Y EL A.H. LA FLOR III ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 27/03/2017 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DE LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS UNIDOS COLINDANTES AL A.H. LA FLOR II ETAPA (SECTOR I) A.H. LA FLOR II ETAPA (COMITE VECINAL N6) Y EL A.H. LA FLOR III ETAPA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO. | 1613850 | 2115449 | VARIACION DE METRADOS | 17/12/2019 | 14/04/2020 | INVERSIÓN | Sí | 17/12/2019 | 31/08/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | ACCIONES INTANGIBLES | Unidad | 0 | 0 | 100 | 8756.56 | 8756.56 | | | |
| | ADICIONAL N° 01 (DEDUCTIVO) | Unidad | 0 | 0 | 100 | 159283.19 | 159283.19 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | INFRAESTRUCTURA PEATONAL | Unidad | 0 | 100 | 100 | 182069.14 | 182069.14 | | | |
| | INFRAESTRUCTURA VEHICULAR | Unidad | 0 | 100 | 100 | 694604.69 | 694604.69 | | | |
| | MURO DE CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERIA | Unidad | 0 | 0 | 100 | 902447.12 | 902447.12 | | | |
| | MURO DE CONTENCION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 112140.97 | 112140.97 | | | |
| | SEMBRADO DE GRASS | Unidad | 0 | 0 | 100 | 12580.87 | 12580.87 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 43566.46 | 43566.46 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2344999 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH MARGINAL 30 DE MAYO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 30/10/2017 | ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH MARGINAL 30 DE MAYO | 710448 | 758647 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 28/07/2020 | 30/10/2020 | INVERSIÓN | Sí | 28/07/2020 | 30/11/2020 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 100 | 100 | 100 | 16960 | 16960 | | | | | |
| | MURO DE CONTENCION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 276179 | 276179 | | | | | |
| | PAVIMENTACION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 305876 | 305876 | | | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 32000 | 32000 | | | | | |
| VEREDAS | Unidad | 0 | 100 | 100 | 127632 | 118971 | CAMBIO DE DISEÑO DE VIA PEATONALES (VEREDA) | MENORES METRADOS Y/O DEDUCTIVO | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2345053 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN VILLA EL POLVORIN, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 05/05/2017 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN VILLA EL POLVORIN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO | 871641 | 567823 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 17/02/2020 | 20/04/2021 | INVERSIÓN | Sí | 17/02/2020 | 08/10/2021 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 477481 | 477481 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 20000 | 20000 | | | | | |
| | GASTOS DE COVID | Unidad | 0 | 100 | 100 | 50342 | 50342 | | | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 20000 | 20000 | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2384050 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES GUILLERMO BILLINGHURST Y CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DEL SECTOR III PUEBLO JOVEN EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 16/08/2018 | ADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES GUILLERMO BILLINGHURST Y JOSÉ MARIA ARGUEDAS DEL SECTOR III P.J. EL PROGRESO IV SECTOR DE CARABAYLLO | 337301 | 365187 | EL INCREMENTO SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS RESPECTO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 | 08/02/2020 | 08/04/2020 | INVERSIÓN | Sí | 08/02/2020 | 07/04/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 15000 | 15000 | | | |
| | GESTION DEL PROYECTO | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | INFRAESTRUCTURA PEATONAL | Unidad | 0 | 100 | 100 | 108582.91 | 108582.91 | | | |
| | INFRAESTRUCTURA VEHICULAR | Unidad | 0 | 100 | 100 | 217604.09 | 217604.09 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 24000 | 24000 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2384355 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOC. DE VIV. LAS PRADERAS PRIMERA ETAPA DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 31/05/2018 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIV. LAS PRADERAS I ETAPA DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO | 554388 | 756669 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 15/01/2019 | 15/03/2019 | INVERSIÓN | SÍ | 15/01/2019 | 15/03/2019 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE PISTAS | Unidad | 0 | 100 | 100 | 483298 | 483298 | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDAS | Unidad | 0 | 100 | 100 | 165074 | 165074 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 20000 | 20000 | | | |
| | MITIGACION AMBIENTAL | Unidad | 0 | 100 | 100 | 3043 | 3043 | | | |
| | REAJUSTE | Unidad | 0 | 100 | 100 | 71754 | 71754 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 13500 | 13500 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 2394015 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA CALLE (PARROQUIA) EN EL AA.HH. VILLA ESPERANZA | 29/09/2017 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA CALLE (PARROQUIA) EN EL AA.HH. VILLA ESPERANZA | 352080 | 484651 | PRECIOS ACTUALIZADOS | 12/03/2018 | 31/03/2021 | INVERSIÓN | Sí | 12/03/2018 | 31/03/2021 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : REAJUSTE DE PRECIOS | Unidad | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA | Unidad | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 32500 | 15000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
| 2431746 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 10/10/2018 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL | 1783143 | 2540474 | VARIACION DE PRECIOS Y METAS FISICAS | 25/01/2020 | 26/10/2020 | INVERSIÓN | Sí | 25/01/2020 | 27/02/2021 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 100 | 100 | 100 | 25000 | 25000 | | | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | PAVIMENTACION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 2145006 | 2011014 | | | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 41250 | 37976 | | | | | |
| VEREDAS | Unidad | 0 | 100 | 100 | 325218 | 325217 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|--------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 2432217 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA LOS CONSTRUCTORES Y AVENIDA LOS CLAVELES, TRAMO DESDE LA ASOC. ESPERANZA HASTA EL A.H. 27 DE OCTUBRE DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 17/10/2018 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS LOS CONSTRUCTORES Y LOS CLAVELES, TRAMO DESDE LA ASOC. ESPERANZA HASTA EL A.H. 27 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO | 2619083 | 3446429 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 12/09/2018 | 01/04/2021 | INVERSIÓN | Sí | 16/12/2020 | 28/04/2021 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | AREA VERDE | Unidad | 0 | 100 | 0 | 88872 | 0 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 0 | 30000 | 0 | | | | | |
| | GESTION DE PROYECTO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | MURO DE CONTENCIÓN | Unidad | 0 | 100 | 0 | 146842 | 0 | | | | | |
| | PAVIMENTACION | Unidad | 0 | 100 | 6 | 2274963 | 134541 | | | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 11 | 88915 | 9603 | | | | | |
| VEREDAS | Unidad | 0 | 100 | 0 | 816837 | 0 | | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2433460 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL AREA VERDE Y P.J. Nº 1 DEL A.H LOS JARDINES DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 13/11/2018 | ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA POR EL PASAJE 01 COLINDANTE AL AREA VERDE AA. HH LOS JARDINES DE LOMAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO | 423589 | 480740 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 17/11/2020 | 21/01/2021 | INVERSIÓN | Sí | 17/11/2020 | 28/12/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 31000 | 31000 | | | |
| | SERVICIO DE PROTECCIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 425042 | 425042 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 24698 | 24698 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2434412 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DEL AA.HH. JUAN PABLO II DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 28/11/2018 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DEL AA.HH. JUAN PABLO II, DIST.CARABAYLLO | 8639488 | 9480068 | ACTUALIZACION DE PRECIOS | 01/01/2019 | 01/03/2019 | INVERSIÓN | Sí | 17/02/2019 | 19/09/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 33000 | 33000 | | | |
| | GASTOS GENERALES Y UTILIDAD | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | MURO DE CONTENCIÓN | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | VEREDAS Y ESCALERAS DE CONCRETO | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ÁREAS VERDES | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|--|--------|--------|------------------------------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|
| 2441843 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE LA FLOR (MZ F, D Y B); Y PASAJE LOS JAZMINES (MZ H) DEL AA. HH LA FLOR III ETAPA, DEL SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 27/03/2019 | ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA POBLACION QUE HABITA Y TRANSITA POR LA CALLE LA FLOR Y EL PASAJE LOS JAZMINES DEL AA. HH RLA FLOR III ETAPA DEL SECTOR 01, DISTRITO DE CARA | 649024 | 583505 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS | 12/04/2019 | 05/03/2020 | INVERSIÓN | Sí | 05/12/2019 | 29/02/2020 |
|---------|---|------------|--|--------|--------|------------------------------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 540505 | 540505 | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 15000 | 15000 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 28000 | 28000 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2447291 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE N°01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL MONTECARLO - SECTOR 04 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 13/05/2019 | ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO PARA LA POBLACION QUE HABITA EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA MONTECARLO DEL SECTOR 04, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA | 370896 | 615636 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS | 23/01/2021 | 21/02/2021 | INVERSIÓN | Sí | 23/12/2020 | |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION : VEREDA DE CONCRETO, VEREDA ADOQUIN, AREA JUEGO, SEMBRADO DE GRASS, EQUIPAMIENTO Y MITIGACION AMBIENTAL. | Unidad | 0 | 100 | 100 | 332896 | 117469.53 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 17000 | 25000 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2447478 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P. J NUEVA JERUSALEN Y AVENIDA B DEL BARRIO SEGURO LAS LOMAS, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 12/07/2019 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P. J. NUEVA JERUSALEN Y AV. B DEL SECTOR 10, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA | 7628573 | 7845173 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 02/08/2020 | 25/05/2021 | INVERSIÓN | SÍ | 02/08/2020 | 20/07/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | PAVIMENTACION | Unidad | 0 | 100 | 2 | 5879547 | 282000 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 10 | 5 | 16969 | 8080 | | | |
| VEREDAS | Unidad | 0 | 100 | 19 | 1795940 | 341805 | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 2447607 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL PARQUE N 1 DE LA URB. RESIDENCIAL LAS BEGONIAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 27/02/2015 | ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO PARA LA RECREACION ACTIVA EN EL PARQUE N°1 DE LA URB. RESIDENCIAL LAS BEGONIAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO | 440123 | 433073 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS | 26/11/2019 | 23/01/2020 | INVERSIÓN | Sí | 26/11/2019 | 23/01/2020 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 118172.45 | 118172.45 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES | Unidad | 0 | 100 | 100 | 75346.76 | 75346.76 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 215553.79 | 215553.79 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 24000 | 24000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------|---|--|----------------------|-------------------------------------|
| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
| 2448935 | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) JR. LUPINO FRENTE AL LOTE 6 HASTA EL PASAJE MARANTA FRENTE AL LOTE 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ROSA DE PUNCHAUCA DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 28/05/2019 | ADECUADA TANSITABILIDAD VEHICULAR | 52031 | 46828 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS | 01/07/2019 | 02/08/2019 | INVERSIÓN | Sí | 17/01/2020 | 08/03/2020 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | EL PROYECTO FUE ELABORADO EN PLANTA CON PERSONAL TECNICO DEL AREA DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD | | |
| | REPARACION DE PAVIMENTO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 46828 | 46828 | | | | | |
| SUPERVISION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | LA SUPERVISION FUE LLEVADA POR PERSONAL TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2458895 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS PRIMAVERA LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 22/08/2019 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL SECTOR 10, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA | 3105005 | 2236909 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 21/01/2020 | 24/04/2020 | INVERSIÓN | SÍ | 21/01/2020 | 09/12/2020 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 276218 | 276218 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 1372561 | 1372561 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 450595 | 450595 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 26127 | 26127 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 33000 | 33000 | | | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 78408 | 78408 | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2465453 | CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTISUSOS EN EL ÁREA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO RAMIRO PRIALE PRIALE SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 11/10/2019 | ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA LOSA DE RECREACION MULTISUSOS PARA LA POBLACION QUE HABITA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO RAMIRO PRIALE PRIALE DEL SECTOR 01 | 506733 | 479713 | VARIACION DE META FISICA | 01/11/2019 | 01/01/2020 | INVERSIÓN | SÍ | 09/11/2019 | 12/02/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 0 | 2500 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2465465 | CREACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE N°03 DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL SAN JOSE DE CARABAYLLO, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 15/10/2019 | ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE N°03, EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL SAN JOSE DE CARABAYLLO SECTOR 10, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA | 528297 | 510271 | VARIACION DE META FISICA | 01/11/2019 | 01/02/2020 | INVERSIÓN | Sí | 29/11/2019 | 28/02/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 5000 | 5000 | | | |
| | IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 2465466 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA. HH. 16 DE ABRIL Y AA. HH. RAMIRO PRIALE, SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 16/10/2019 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA. HH 16 DE ABRIL Y AA. HH RAMIRO PRIALE, SECTOR 01, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA - LIMA . | 4677814 | 3485155 | ACTUALIZACION DE PRECIOS | 01/01/2020 | 01/05/2020 | INVERSIÓN | Sí | 01/02/2021 | 27/02/2022 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE PISTA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | | | | | |
| | LIQUIDACIÓN | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2474045 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN ISIDRO DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 23/12/2019 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN ISIDRO DE CARABAYLLO - SECTOR 07 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA- LIMA | 1796265 | 1680311 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 10/01/2020 | 23/06/2020 | INVERSIÓN | Sí | 10/01/2020 | 19/10/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 25000 | 25000 | | | |
| | GASTOS POR COVID-19 | Unidad | 0 | 100 | 100 | 47780 | 0 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | PAVIMENTACION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 1059293 | 1018630 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 68181 | 46636 | | | |
| | VEREDAS | Unidad | 0 | 100 | 100 | 480057 | 470212 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2474284 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION AGROPECUARIA VILLA RICA EL HUARANGO, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 23/12/2019 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION AGROPECUARIA VILLA RICA EL HUARANGO, SECTOR 10, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA | 1599200 | 1386462 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS | 01/10/2020 | 30/12/2020 | INVERSIÓN | SÍ | 01/10/2020 | 15/12/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE VEREDA F'C=175 KG/CM2 E=0.10M, SEMBRADO DE GRASS. | Unidad | 0 | 100 | 100 | 650674.45 | 650674.45 | | | |
| | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE | Unidad | 0 | 100 | 100 | 671133.55 | 671133.55 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 25000 | 25000 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 39654 | 39654 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 2474545 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA AMPLIACION LAS PRADERAS DE CARABAYLLO - SECTOR 08 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 23/12/2019 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA AMPLIACION LAS PRADERAS DE CARABAYLLO, SECTOR 08, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA | 1245996 | 1089924 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 25/03/2021 | 27/06/2021 | INVERSIÓN | Sí | 25/03/2021 | 20/08/2021 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | CONSTRUCCION DE PISTA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 717586 | 717586 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 313338 | 313338 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 25000 | 25000 | | | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 34000 | 34000 | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2475376 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA VALLE HERMOSO, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 30/12/2019 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA VALLE HERMOSO, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA - LIMA | 1057096 | 1123449 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS | 01/09/2020 | 23/12/2020 | INVERSIÓN | Sí | 01/09/2020 | 23/12/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | ADICIONAL DE OBRA N°01 INTERVENCIÓN DE 760 M2 DE VEREDA Y 33 ML DE MURO, DEDUCTIVO DE OBRA N°01 CON VEREDA DE CONCRETO 677.25 M2 | Unidad | 0 | 0 | 100 | 46512.03 | 46512.03 | | | |
| | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE | Unidad | 0 | 100 | 100 | 707348.80 | 707348.80 | | | |
| | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 248773.69 | 248773.69 | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 25000 | 25000 | | | |
| | IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE TRAFICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 32994.71 | 32994.71 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SEMBRADO DE GRASS, REUBICACION DE ARBOLES | Unidad | 0 | 100 | 100 | 30319.77 | 30319.77 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 32500 | 32500 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2475568 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA EL PINO, SECTOR 07 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 03/01/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA EL PINO, SECTOR 07 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA - LI | 558765 | 611820 | ESTE INCREMENTO SE DEBE A LA VARIACION DE PRECIOS UNITARIOS AL MES DE JULIO DE 2020 | 10/11/2020 | 09/01/2021 | INVERSIÓN | Sí | 10/11/2020 | 08/01/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 20000 | 20000 | | | |
| | INFRAESTRUCTURA PEATONAL | Unidad | 0 | 100 | 100 | 162183.20 | 116288.56 | | | |
| | INFRAESTRUCTURA VEHICULAR | Unidad | 0 | 100 | 100 | 396636.80 | 284391.64 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 3000 | 0 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 30000 | 23661 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2476057 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE LAS FRUTAS EN LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SAN MANUELITO DE MORUTA SECTOR I, DEL SECTOR 06 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 10/01/2020 | LA POBLACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SAN MANUELITO DE MORUTA DEL SECTOR I, SECTOR 06 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO SE ENCUENTRAN ADECUADAMENTE PROTEGIDOS CONTRA CAÍDA DE PIEDRAS Y TIERRAS. | 545684 | 563227 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 17/02/2020 | 20/04/2020 | INVERSIÓN | Sí | 17/02/2020 | 08/10/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 518727 | 518727 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 20000 | 20000 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 24500 | 24500 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 2476148 | CREACION DE CANALIZACIÓN DE ACEQUIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS GARAS SECTOR 02 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 10/01/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE CANALIZACIÓN DE ACEQUIAS PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 4, CALLE 6 Y AVENIDA PERIFÉRICA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS GARAS, SECTOR 02 | 1014831 | 320049 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 02/10/2020 | 09/12/2020 | INVERSIÓN | Sí | 03/10/2020 | 21/12/2020 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE ACEQUIAS | Unidad | 0 | 100 | 100 | 281049 | 281049 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 15000 | 15000 | | | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 24000 | 24000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 2478832 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N°01 DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS EL ROBLE DE CAUDIVILLA, SECTOR 04 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 24/01/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N° 01 DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS EL ROBLE DE CAUDIVILLA, SECTOR 04 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO. | 566224 | 635262 | LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REALIZA CALCULOS MAS PRECISOS, POR LO TANTO LOS COSTOS VARIAN | 14/01/2020 | 20/08/2021 | INVERSIÓN | Sí | 14/02/2020 | 19/01/2021 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | INFRAESTRUCTURA RECREATIVA | Unidad | 0 | 100 | 72 | 221567.91 | 221567.91 | | | UM: M2 72 % | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 20000 | 20000 | | | UM: GLB | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | Unidad | 0 | 100 | 72 | 346889.42 | 198773.13 | | | UM: GLB 72 % | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 0.72 | 32000 | 23062.40 | | | UM: GLB 72 % | | |
| ÁREAS VERDES Y ASPECTOS PAISAJISTICOS | Unidad | 0 | 100 | 72 | 14804.50 | 0 | | | UM: M2 72 % | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2479480 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ÁREA RECREATIVA DEL A.H. VILLA EL POLVORIN II SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 29/01/2020 | ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL AREA RECREATIVA PARA LOS POBLADORES QUE HABITAN EN EL A. H. VILLA EL POLVORIN II, SECTOR 01, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA - LIMA | 999711 | 839433 | LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REALIZA CALCULOS MAS PRECISOS, POR LO TANTO LOS COSTOS VARIAN | 02/07/2020 | 18/12/2020 | INVERSIÓN | SÍ | 02/07/2020 | 31/12/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|--|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION | Unidad | 0 | 94 | 100 | 427738.57 | 393219.99 | | | UNIDAD DE MEDIDA: M |
| | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Unidad | 0 | 40 | 100 | 37503.68 | 105648.22 | | | UNIDAD : M |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 20000 | 20000 | | | UNIDAD DE MEDIDA: GLB |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 32500 | 32500 | | | UNIDAD DE MEDIDA:GLB |
| | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 102.25 M2 DE PISO EN CONCRETO FC=175 KG/CM2 | Unidad | 0 | 100 | 100 | 224638.42 | 83670.10 | | | UNIDAD DE MEDIDA: M2 |
| | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 389.63 M2 DE CANCHA SINTETICA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 43724.14 | 110232.20 | | | UNIDAD DE MEDIDA: M2 |
| | OTRAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 53328.32 | 94162.62 | | | UNIDAD DE MEDIDA: GLB |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|----|------------|------------|
| 2479512 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 3, PASAJE 4, PASAJE 5, PASAJE 6 DEL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION EL CONDOR, SECTOR 03 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | | 30/01/2020 | LA POBLACION CUENTA CON ADECUADAS CONDICIONES DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA CAIDAS DE PIEDRAS Y TIERRAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION EL CONDOR, SECTOR 03 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO | 729725 | 588837 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS | 08/09/2020 | 07/11/2020 | INVERSIÓN | Sí | 08/09/2020 | 06/11/2020 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | | |
| | CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON BARANDA DE MADERA. | Unidad | 0 | 100 | 100 | 544837 | 544837 | | | | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 20000 | 20000 | | | | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 24000 | 24000 | | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2479925 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. MIRADOR I ETAPA, COMITÉ VECINAL N°54 Y AA.HH. MIRADOR II ETAPA, SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 31/01/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA. HH MIRADOR I ETAPA, COMITÉ VECINAL N° 54 Y AA. HH MIRADOR II ETAPA, SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO | 1731231 | 995134 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 28/11/2020 | 28/01/2021 | INVERSIÓN | Sí | 28/11/2020 | 15/03/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE MURO | Unidad | 0 | 100 | 18 | 274445 | 167254 | | | |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | Unidad | 0 | 100 | 9 | 454286 | 42429 | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 100 | 58 | 195010 | 132858 | | | |
| | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 20000 | 20000 | | | |
| | MITIGACION AMBIENTAL | Unidad | 0 | 100 | 100 | 3393 | 3393 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 60 | 48000 | 14359 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2482008 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ALFONSO UGARTE DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 19/02/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ALFONSO UGARTE DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA SECTOR 01, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA | 450379 | 830032 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIO | 10/09/2020 | 22/01/2021 | INVERSIÓN | Sí | 18/12/2020 | 30/01/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE | Unidad | 0 | 100 | 100 | 547375.36 | 209194.44 | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=0.10M | Unidad | 0 | 100 | 100 | 239062.64 | 91364.40 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 20000 | 20000 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 23594 | 9017.24 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2483802 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA. HH. 3 DE OCTUBRE, AA. HH. SANTA ROSA Y AA. HH. EL CONDOR, SECTOR 03 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 09/03/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA. HH. 3 DE OCTUBRE, AA. HH. SANTA ROSA Y AA. HH. EL CONDOR, SECTOR 03 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO | 1749647 | 714338 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 25/11/2020 | 28/03/2021 | INVERSIÓN | SÍ | 25/11/2020 | 28/03/2021 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | CONSTRUCCION DE ESCALERA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE MURO | Unidad | 0 | 100 | 45 | 251341 | 113103 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | Unidad | 0 | 100 | 65 | 279569 | 182476 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE SARIDINELES DE CONCRETO | Unidad | 0 | 100 | 85 | 37171 | 31595 | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 100 | 72 | 98079 | 70264 | | | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 15000 | 15000 | | | | | |
| | MITIGACION AMBIENTAL | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 65 | 24000 | 15708 | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2483837 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. 28 DE JULIO Y AA.HH. LOS ANGELES SECTOR 03 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 06/03/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. 28 DE JULIO Y EL AA.HH. LOS ANGELES, SECTOR 03, DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA | 2327378 | 254034 | ACTUALIZACION DE PRECIOS | 01/04/2020 | 02/08/2020 | INVERSIÓN | SÍ | 03/11/2020 | 03/12/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 15000 | 15000 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CONSTRUCCION DE PISTA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2492362 | REPARACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) AV. CAMINO REAL TRAMO AV. SANTO DOMINGO ¿ AV. PRINCIPAL Y AV. ¿A¿ TRAMO AV. CAMINO REAL - AV. "U" DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 14/07/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN AV. CAMINO REAL TRAMO AV. SANTO DOMINGO - AV. PRINCIPAL Y AV. A TRAMO AV. CAMINO REAL - AV. U DISTRITO DE CARABAYLLO, | 1727792 | 1788477 | VARIACION DE PRECIOS Y META FISICA | 18/11/2020 | 17/01/2021 | INVERSIÓN | Sí | 18/11/2020 | 28/01/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 100 | 94 | 142019 | 133261 | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 34000 | 34000 | | | |
| | REPARACION DE PISTA | Unidad | 0 | 100 | 46 | 1558549 | 711478 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 43 | 53909 | 24983 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|----|------------|------------|
| 2492604 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE Nº01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL LA FLORIDA, SECTOR 04 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | | 31/07/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE Nº 01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL LA FLORIDA, SECTOR 04 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO | 735949 | 714373 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS | 20/12/2020 | 29/12/2020 | INVERSIÓN | Sí | 24/11/2020 | 22/12/2020 |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | | |
| | AREAS VERDES | Unidad | 0 | 100 | 100 | 10548.29 | 10548.29 | | | | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 25000 | 25000 | | | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA RECREATIVA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 137373.11 | 137373.11 | | | | | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 516451.60 | 516451.60 | | | | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 25000 | 25000 | | | | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2494535 | CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA Y AREA VERDE; REPARACION DE PISTA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. PARQUE ZONAL - TRAMO (PISTAS, VEREDA LADO IZQUIERDO DESDE CALLE LOS CLAVELES HASTA AV. TUPAC AMARU) Y (VEREDA LADO DERECHO DESDE LA CALLE 7 HASTA AV. TUPAC AMARU) DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 21/08/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PARQUE ZONAL, DISTRITO DE CARABAYLLO | 385003 | 383588 | LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REALIZA CALCULOS MAS PRECISOS, POR LO TANTO LOS COSTOS VARIAN | 28/08/2020 | 30/12/2020 | INVERSIÓN | Sí | 28/08/2020 | 31/12/2020 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | CONSTRUCCION DE PISTA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 77660.34 | 77660.34 | | | UNIDAD DE MEDIDA: M2 |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 100 | 15183.67 | 15100 | | | UNIDAD DE MEDIDA: GLB |
| | COMPONENTE 6: EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 1 | 1 | 25000 | 25000 | | | UNIDAD DE MEDIDA: GLB |
| | CONSTRUCCION DE AREA VERDE | Unidad | 0 | 100 | 100 | 31488.50 | 31488.50 | | | UNIDAD DE MEDIDA: M2 |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 103305.46 | 105306.46 | | | UNIDAD DE MEDIDA: M2 |
| | REPARACION DE PISTA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 93830.71 | 93830.71 | | | UNIDAD DE MEDIDA: M2 |
| | REPARACION DE VEREDA | Unidad | 0 | 100 | 100 | 37119.05 | 37119.05 | | | UNIDAD DE MEDIDA: M3 |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2497408 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO LAS ORQUIDEAS DE BELLO HORIZONTE, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 08/09/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO LAS ORQUIDEAS DE BELLO HORIZONTE, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO | 1769835 | 1808920 | VARIACION DE ALGUNOS PRECIOS | 13/11/2020 | 12/02/2021 | INVERSIÓN | SÍ | 13/11/2020 | 11/02/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | ADICIONAL DE OBRA N°01 CONSTRUCCION DE SUBBASE GRANULAR E=0.20M Y DE E=0.40M Y REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO | Unidad | 0 | 0 | 100 | 170068 | 170068 | | | |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE | Unidad | 0 | 100 | 100 | 917228.50 | 917228.50 | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=0.10M | Unidad | 0 | 100 | 100 | 653895.72 | 653895.72 | | | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | LIQUIDACION | Unidad | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | SEMBRADO DE GRASS | Unidad | 0 | 100 | 100 | 19994.48 | 19994.48 | | | |
| | SUPERVISIÓN | Unidad | 0 | 100 | 100 | 47733.30 | 47733.30 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2500367 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SAN MARTIN - TRAMO AV. ISABEL CHIMPU OCLLO HASTA EL JR. SAN PEDRO DE CARABAYLLO (MZ P3 LT 01) DE LA URB. SANTA ISABEL, SECTOR 02 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 09/10/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SAN MARTIN - TRAMO AV. ISABEL CHIMPU OCLLO HASTA EL JR. SAN PEDRO DE CARABAYLLO (MZ P3 LT 01) DE LA URB. SANTA ISABEL, SECTOR 02 | 1797445 | 1943358 | LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REALIZA CALCULOS MAS PRECISOS, POR LO TANTO LOS COSTOS VARIAN | 12/10/2020 | 10/03/2021 | INVERSIÓN | SÍ | 12/10/2020 | 24/04/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | CONSTRUCCION DE BERMA | Unidad | 0 | 100 | 25.11 | 64662.71 | 16236.81 | | | U.M: M |
| | CONSTRUCCION DE PISTA | Unidad | 0 | 100 | 0 | 782031.68 | 0 | | | UNIDAD DE MEDIDA: M2 |
| | CONSTRUCCION DE PISTA : BACHEO DE 248.89 M2 DE PAVIMENTO RIGIDO | Unidad | 0 | 100 | 0 | 76805.35 | 0 | | | UNIDAD DE MEDIDA: M2 |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 100 | 11.72 | 529260.82 | 485209.69 | | | UM: M2 |
| | EXPEDIENTE TECNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | UM: GLB |
| | OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA | Unidad | 0 | 100 | 25.69 | 423999.22 | 91965.43 | | | UM: M2 |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 100 | 39.60 | 66598.31 | 0 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2501698 | CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO RAMIRO PRIALE PRIALE, SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 22/10/2020 | ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS PARA LA POBLACION QUE HABITA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO RAMIRO PRIALE PRIALE, SECTOR 01 DEL DISTRITO | 565267 | 1035198 | VARIACION DE META FISICA | 01/03/2021 | 15/05/2021 | INVERSIÓN | Sí | 01/03/2021 | 29/08/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO DEPORTIVO - RECREATIVO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | IMPLEMENTACION DE AREA VERDE | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 50 | 5000 | 2500 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2503742 | CONSTRUCCION DE PISTA; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) EN LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y LA CALLE NO ME OLVIDES (TRAMO CALLE SIMON BOLIVAR HASTA JR LOS ALAMOS) DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, SECTOR 02 DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 19/11/2020 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EN EL(LA) EN LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y LA CALLE NO ME OLVIDES (TRAMO CALLE SIMON BOLIVAR HASTA JR LOS ALAMOS) DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, SECTOR 02 DISTRITO DE CARABAYLLO | 412587 | 420537 | VARIACION DE META FISICA | 15/12/2020 | 17/02/2021 | INVERSIÓN | SÍ | 15/12/2020 | 17/02/2021 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | PISTA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad | 0 | 100 | 100 | 6500 | 6500 | | | |
| | SUPERVISION | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | VEREDA | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Notas:



- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: